

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРПС-ССС
 ОБЈЕКАТ СТАЈНИЦА ВОЈНАКА, КА ПП+СК
 МЕСТО ЧЕТНА

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ДАН ЧЕТНА ДАТУМ 25.04.2024. 785

РАДНО ВРЕМЕ.
 I смена од 7 до 17 укупно 10 часова
 II смена од до укупно часова
 III смена од до укупно часова

Смена	Број радника				Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	
	4	2	1	5	12

Температура
 у 7 час 5 °С
 у 12 час 12 °С
 у 17 час 15 °С
 (сунчано, облачно, киша)
 (брзина ветра)
 (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

- ЛЕНЬЕНЕ СТИГЛИ НА Д-2С НА ФАКТОР КРИЛ А
 • КОЖИТАРИ
 КОН ВЕРБАТОРИ НАДЗОР
 ЗА ДЕТАЈЛЕ НА ФАКТОР



ВОДЕ ДНЕВНИК: Т-117 А

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

[illegible]

Ознака поруџбено: 4776
Штампа: **ORTIGUERA** Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРПС-ССС
ОБЈЕКАТ СТАЊИЧКА ОРКАНА, КОЈИ ПУТОВА
МЕСТО ЦРК. СРЗ

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA
ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН СРЕДА ДАТУМ 27.04.2024.

762

Температура Време
у t° час 10 $^{\circ}$ (сунчано, облачно, киша)
у t° час 21 $^{\circ}$ (брзина ветра)
у t° час 22 $^{\circ}$ (ниво подземних вода)

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника				Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	
I смена од t° до t° укупно <u>10</u> часова		3	1	1	1	КАМЕНАРА
II смена од до укупно часова						
III смена од до укупно часова						

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

- ЛЕНЬКЕ СТАРОВАНА $d=20$ НА ЈУНКО ФАКЛН ВРНА А
- ПРИКРЕПЉАЊЕ РАДОР ЗА ЧУРКАУ ЧЕШКИНЕ ОРКАНЕ СТЕПЕНИШТА
- ТЕРКЕ ВРНА С

— ОТВОРЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ
И НА ДРУГИМ КРАЈИМА
НА СТАЊИЧКОЈ
ЗНАМЕ

— ПОВЕЋАТИ БР. РАДНИКА

— ПОПРАВЉАЊУ
ПОЗИЦИЈЕ НА КОЈИМА
ЈЕ НАДЗОР НАЧУТО
ПРИМЕЋАЊЕ



ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Слика поруком: 4778
Штампа: 08771000 Смед. Палака

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРС-ССС
Станица зграда, бр 77+06
Нок Свз

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
Месец
Датум

РАДНО ВРЕМЕ.

7= 15 8
I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Време

Температура

У. час С°

У. час С°

У. час С°

ПРИМЕДБЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

СРС-ССС

Станица зграда, бр 77+06

Нок Свз

СРС-ССС

Станица зграда, бр 77+06

Нок Свз

ДАН

Месец

Датум

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

Месец

Датум

Време

Температура

У. час С°

У. час С°

У. час С°

ПРИМЕДБЕ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Создан по поручению: 4776
Штампа: БРТИМУ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССА
Станица вода км 7+06
Др. Св.

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
29.04.2024.
789

РАДНО ВРЕМЕ

смена од до укупно часова

смена од до укупно часова

смена од до укупно часова

О П И С Р А Д А

1. Радње на уређењу пута од 200 м до 250 м

2. Радње на уређењу пута од 250 м до 300 м

3. Радње на уређењу пута од 300 м до 350 м

Температура

Време

У 7^ч 13^ч 25^ч 26^ч

У 12^ч 13^ч 25^ч 26^ч

У 17^ч 18^ч 25^ч 26^ч

У 20^ч 21^ч 25^ч 26^ч

У 23^ч 24^ч 25^ч 26^ч

У 26^ч 27^ч 28^ч 29^ч

У 30^ч 31^ч 32^ч 33^ч

У 34^ч 35^ч 36^ч 37^ч

У 40^ч 41^ч 42^ч 43^ч

У 46^ч 47^ч 48^ч 49^ч

У 52^ч 53^ч 54^ч 55^ч

У 58^ч 59^ч 60^ч 61^ч

У 64^ч 65^ч 66^ч 67^ч

У 70^ч 71^ч 72^ч 73^ч

У 76^ч 77^ч 78^ч 79^ч

У 82^ч 83^ч 84^ч 85^ч

У 88^ч 89^ч 90^ч 91^ч

У 94^ч 95^ч 96^ч 97^ч

У 100^ч 101^ч 102^ч 103^ч

У 106^ч 107^ч 108^ч 109^ч

У 112^ч 113^ч 114^ч 115^ч

У 118^ч 119^ч 120^ч 121^ч

У 124^ч 125^ч 126^ч 127^ч

У 130^ч 131^ч 132^ч 133^ч

У 136^ч 137^ч 138^ч 139^ч

У 142^ч 143^ч 144^ч 145^ч

У 148^ч 149^ч 150^ч 151^ч

У 154^ч 155^ч 156^ч 157^ч

У 160^ч 161^ч 162^ч 163^ч

У 166^ч 167^ч 168^ч 169^ч

У 172^ч 173^ч 174^ч 175^ч

У 178^ч 179^ч 180^ч 181^ч

У 184^ч 185^ч 186^ч 187^ч

У 190^ч 191^ч 192^ч 193^ч

У 196^ч 197^ч 198^ч 199^ч

У 202^ч 203^ч 204^ч 205^ч

У 208^ч 209^ч 210^ч 211^ч

У 214^ч 215^ч 216^ч 217^ч

У 220^ч 221^ч 222^ч 223^ч

У 226^ч 227^ч 228^ч 229^ч

У 232^ч 233^ч 234^ч 235^ч

У 238^ч 239^ч 240^ч 241^ч

У 244^ч 245^ч 246^ч 247^ч

У 250^ч 251^ч 252^ч 253^ч

У 256^ч 257^ч 258^ч 259^ч

У 262^ч 263^ч 264^ч 265^ч

У 268^ч 269^ч 270^ч 271^ч

У 274^ч 275^ч 276^ч 277^ч

У 280^ч 281^ч 282^ч 283^ч

У 286^ч 287^ч 288^ч 289^ч

У 292^ч 293^ч 294^ч 295^ч

У 298^ч 299^ч 300^ч 301^ч

У 304^ч 305^ч 306^ч 307^ч

У 310^ч 311^ч 312^ч 313^ч

У 316^ч 317^ч 318^ч 319^ч

У 322^ч 323^ч 324^ч 325^ч

У 328^ч 329^ч 330^ч 331^ч

У 334^ч 335^ч 336^ч 337^ч

У 340^ч 341^ч 342^ч 343^ч

У 346^ч 347^ч 348^ч 349^ч

У 352^ч 353^ч 354^ч 355^ч

У 358^ч 359^ч 360^ч 361^ч

У 364^ч 365^ч 366^ч 367^ч

У 370^ч 371^ч 372^ч 373^ч

У 376^ч 377^ч 378^ч 379^ч

У 382^ч 383^ч 384^ч 385^ч

У 388^ч 389^ч 390^ч 391^ч

У 394^ч 395^ч 396^ч 397^ч

У 400^ч 401^ч 402^ч 403^ч

У 406^ч 407^ч 408^ч 409^ч

У 412^ч 413^ч 414^ч 415^ч

У 418^ч 419^ч 420^ч 421^ч

У 424^ч 425^ч 426^ч 427^ч

У 430^ч 431^ч 432^ч 433^ч

У 436^ч 437^ч 438^ч 439^ч

У 442^ч 443^ч 444^ч 445^ч

У 448^ч 449^ч 450^ч 451^ч

У 454^ч 455^ч 456^ч

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
Станици за вентилацију, климатизацију
Црк. Стр.

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
Датум

790
30.04.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника				Механизација	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали		
I смена од 7 ³⁰ до 12 ³⁰ укупно 10 часова		2	1	1	1	4	У 7 ³⁰ час 14 ³⁰ С ⁰ У 12 ³⁰ час 23 ³⁰ С ⁰ У 17 ³⁰ час 22 ³⁰ С ⁰
II смена од до укупно часова							(сунчано, облачно, киша) — (брзина ветра)
III смена од до укупно часова							(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

— Умешке и уређење путничког

— постављање брод

— отварање моста

— постављање заграда

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

СРПСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Српска комора за изградњу

100 10346-03

СРПСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Српска комора за изградњу

100 10346-03

Санджа поруџбени: 4776
Штампа: 2011.000 Сиди. Паланка

[illegible]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС - СССС
 ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Кен 77+010
 МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA
 ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН УТОРАК ДАТУМ 07.05.2024. 792

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника				Механизација
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова	1	4	2	1	5	ТЕЛЕМЕХЕНДЕР
II смена од до укупно часова						
III смена од до укупно часова						

О П И С Р А Д А

- Навлачење своја мейка и мрежице као припрема за фрасаду крива
 - Израда ограде на стисењенику крива Ц₁

ИСПРАТИТИ ДА ЈИ ЈЕ
 СВЕ ПРЕМА НОВО
 ЦРНО ТИТЕ СТРАДА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Мишић Петар
 ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефан Милић
 НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије - Сектор за надзор

Основа пројекције: 4776
 Штамп: Фототип Сектор Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

ЈУ СРЦ-ССС
СТАНУЧНА ЗГРАДА Бр.77+010
НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
РЕПUBLИКА СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
СРЕДА
ДАТУМ
08.05.2024.

773

РАДНО ВРЕМЕ.

7⁰⁰
смена од

17⁰⁰
до

укупно 10 часова

II смена од

до

укупно

часова

III смена од

до

укупно

часова

Смена

1

Број радника

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

1

4

2

1

5

12

Механизација

Температура

У 7⁰⁰ час 15 С°

У 12⁰⁰ час 19 С°

У 17⁰⁰ час 23 С°

Време

 (сунча)

 (облачно)

 (брзина ветра)

 (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

Навлачење вода и мрежице као подлога за фасаду крова
у југу

Израда отпоре на ветровитицу крова Ц

Израда ступишних пласена извод самерује

Постављање и бандажирање тис-картонасе кутије за вентилацију у ходнику 1. спрата крова Б (Б1.3)

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Основа поруџбине: 4776

Грамат: 22/12/18 Служ. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

CRIC - CCC
СТАНИЧНА ЗГРАДА бр 77+010
КОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК
ДАТУМ 09.05.2024.

794

РАДНО ВРЕМЕ.

7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10⁰⁰ часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

О П И С Р А Д А

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
4	2	1	5	12
ТЕЛЕХЕНДЕР				

Температура

Време

У 7⁰⁰ час 13 С°

У 12⁰⁰ час 21 С°

У 17⁰⁰ час 22 С°

(сунчање, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

Израда фасаде крова Д (ујут)

Израда ограде ситног сивог црвеног крова Ц

Израда ситног сивог крова и оградне тачке

Постављање и анкеровање титан-карбонске кулне за вентилацију у пројекцији Б1.3

Монтажа стаклене ограде тачке

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Основа пројекта: 4776
Штамп: 08.10.2024 Снеж. Паланка

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
Марина Н. Марковић
ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ - УПОСЛОБЛЕНА
Марина З. Марковић
ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ - УПОСЛОБЛЕНА

НАДЗОРНИК
ОРИЈЕНТАЦИЈА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
СТАНИЧКА ЗГРАДА КАИ 77+010
НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН РАБОТА
ДАТУМ

796
11.05.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
3	1	1	2	7

Температура

Време

У 7⁰⁰ час 14 С°
У 12⁰⁰ час 23 С°
У 17⁰⁰ час 23 С°

сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Чистење и уређење територије

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић
инж. грађ. арх.
490 5194 04

Др. Јован

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ФРГАУБ Смед. Паланка



ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

CRIC - CCC

СТАНИЧКА ЗГРАДА Кан 77+060

НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

798

РАДНО ВРЕМЕ:

7⁰⁰

до

17⁰⁰

укупно

10

часова

II смена од

до

укупно

часова

III смена од

до

укупно

часова

Смена

1

Број радника

Грађ. радн

4

За-нат.

2

Техн. особ.

1

Ос-тали

5

Укупно

12

Механизација

ТЕЛЕФОН

Температура

2⁰⁰

час

10

С°

12⁰⁰

час

21

С°

17⁰⁰

час

23

С°

Време

сунчано

облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

Израда фасаде крова Д. (уи)

Израда ограде сањакот седишеништа крова Ц.

Гривовање тлазона испод талерје и пилс карванске кућије за вентилацију у вентилацију крова Б

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Милица Јекић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милица Јекић

НАДЗОРНИ

Милица Јекић

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Марина З. Гавриловић

дипл. инж. арх.

400 5194 04

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Марина З. Гавриловић

дипл. инж. арх.

400 5194 04

Озунска поруџбина: 4776
Штампа: 08/10/09 Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС - СССС
САННИЧНА ЗГРАДА - КАН 79+0+0
КОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЧОЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК
ДАТУМ

14.05.2024.
799

РАДНО ВРЕМЕ.

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
1	4	2	1	5
				12

7⁰⁰

до

17⁰⁰

укупно

10

часова

II смена од

до

укупно

часова

III смена од

до

укупно

часова

О П И С Р А Д А

ИЗГРАДА ФАСАДЕ КРИЛА Д (УЈУ)

ФАРБАЊЕ ОГРАДЕ СЈАЈНОГ СИНТЕТИЧКИМ КРИЛОМ

ПРЕСТАВЉАЊЕ И КРЕМЉЕ ПАРКОВИ ИЛИ ТАСЕРИЈЕ И ДИТЕКАРИЈЕ

КРЕМЉЕ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ У ВЕСТИБИЛУ КРИЛА

ФАРБАЊЕ ФРУГА МОЗАИКА ИЛИ ОГРАДЕ

Температура

Време

У 7⁰⁰ час 12 С°

У 12⁰⁰ час 17 С°

У 17⁰⁰ час 22 С°

(сунчање, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДА ИЛИ ПОВРЕЊЕ

РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776

Штампа

Смед. Паланка



Handwritten signature of the supervisor.

Handwritten signature of the contractor.

Handwritten signature of the contractor.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

CRIC-CCC
СТАНИЧНА ЗГРАДА
НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ТЕЛЕЖНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Смена
1
Грађ, радн
4
За-нат
2
Техн. особ.
1
Ос-тали
5
Укупно
12

Механизација
ТЕЛЕЖНИЦЕ

ДАН
СРЕДА
ДАТУМ
15.05.2024

Температура
у 7⁰⁰ час 13 °C
у 12⁰⁰ час 20 °C
у 17⁰⁰ час 20 °C

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

Водопостављање скеле са јужне фасаде крила А,
фасадне стране стубови-шпеленишта крила Ц,
кречњаче тлафона испод галерије и екстеријерне културе за вентилацију крила Б
фудовање фриза мозаика испод шрасе крила Ц,

Милица Петрић

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
Марина В.
19.06.03

НАДЗОРНИ
Марина З.
19.06.03

ИНЖЕНЕР А. КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З.
1. априловин
1989.04.04
400 5194 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС - СССС
СТАНИЧНА ЗГРАДА
НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
ЧАС
ДАТУМ

16.05.2024.
801

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника				Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова	I	4	2	1	5	12
II смена од до укупно часова						
III смена од до укупно часова						

О П И С Р А Д А

- Монтиража скеле уз цело надстрешнице и бјерасе ујужне фасадe

- Кречење бјасроне испод тамеруре и дјис-кардонске кућице за вентилацију крима Б

- Фудровање фудра мозаика испод бјерасе крима Ц,

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Милица Тејшт

Зоран В

Марина З. Павилов

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

СРПС - СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА

БИ 77+010

МЕСТО

НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

802

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

I

Број радника

Грађ. ради	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно
4	2	1	5	12

Механизација
ТЕЛЕХЕНДЛЕР

Температура

у 7⁰⁰ час 15 °C

у 12⁰⁰ час 22 °C

у 17⁰⁰ час 29 °C

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

- Демонтирање старог мермера и мена са чела надокнаденице и шпоре
иране фасадне
- Стављање тлафина испод тламереје тлачина и титс-карбонске сутије
за вентилацију

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Милица Петровић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Stojanand

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Марина З.
гавриловић
инж. инж. зор.
400 5194 114

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Зборница Инженерства
Београд
11000 Београд
400 1966 400

Ознака поруцбине: 4776
Штампа: БРТИМ Спол. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС - ССС
СТАНИЧНА ЗГРАДА Кан 22+010
НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА
ДАТУМ 18.05.2024.

803

РАДНО ВРЕМЕ.

Смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

О П И С Р А Д А

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
3	1	1	2	7

Температура
У 7⁰⁰ час 16 С°
У 12⁰⁰ час 25 С°
У 17⁰⁰ час 26 С°

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: СРБИЈА Служба Паланка

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Милица Петровић

НАДЗОРНИ ОРГАН
Марина З. Гавриловић
инж. арх.
400 5194 04

— демонтажна старој мермера и мила са чега надокнађујуће и штресе
— унутрње фасаде
— млињеве и уређење градиништа

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Марина З. Гавриловић
инж. арх.
400 5194 04

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Милица Петровић
инж. арх.
400 5194 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

ДАТУМ

804

РАДНО ВРЕМЕ.

смена од до укупно 8 часова

смена од до укупно часова

смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За- Нат.

Техн. особ.

Ос- тали

Укупно

1

3

1

1

0

5

Време

Температура

У 7⁰⁰ час 18 С⁰

У 12⁰⁰ час 27 С⁰

У 15⁰⁰ час 30 С⁰

(сунчано, облачно, киша)

(фрзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАНИЗАЦИОНА РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

МАШИНА ТЕЖИНА

МАШИНА КОМОРА СРЕМЈЕ

МАШИНА КОМОРА СРЕМЈЕ

Одната поруџбина: 4778
Штампа: 00712019 Смол. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

СРПС-ССС

СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 7.7+0.0

НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОЈАВЕ НАК ДАТУМ

805

РАДНО ВРЕМЕ

7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

1

4

2

1

5

12

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Температура

Време

У 7⁰⁰ час 18⁰⁰ С⁰

У 12⁰⁰ час 25⁰⁰ С⁰

У 17⁰⁰ час 27⁰⁰ С⁰

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- Објектне зградне конструкције и терасе дужне фасаде

- Зграда краја надстрешнице и терасе ресториторних мајсторских због прављења бада на постојеће сливнице

- Скидање крајњих оканџних (обичних) плоча од граница на тераси краја Ц

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Милош Јежич

Марина З. Гајић

Директор

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕНЕР ГАЈИЋ

ИНЖ. - НАЧ. РАД. 400 5194 04

Ознака поручице: 4776
Штампа: ОБЈАВЉУЈЕ СМ.Д. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС - СССС
СТАНИЧНА ЗГРАДА БИ 77+010
НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК
ДАТУМ 21.05.2024

ЗОР

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника				Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова		4	2	1	5	12
II смена од до укупно часова						
III смена од до укупно часова						

О П И С Р А Д А

Материјалне чела и срасе крива Ц, као припрема за монтажу мермера

Обрада краја надстрешнице и шрасе репаратурним материјалом због прављења пада на ентеријеру алиментисе

Милица Јефимовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

Милица Јефимовић

ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ

Марина З. Јаврић

инж. арх. арх. 4194/04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

СРС - ССС

ОБЈЕКАТ

СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+0.0

МЕСТО

НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

СРЕДА

ДАТУМ

22.05.2024

807

РАДНО ВРЕМЕ

I

смена од

7⁰⁰

до

17⁰⁰

укупно

10

часова

II

смена од

до

укупно

часова

III

смена од

до

укупно

часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

4

2

1

5

12

ТЕЛЕЖЕНДЕР

Температура

Време

у 7⁰⁰ час 16 °C

у 12⁰⁰ час 24 °C

у 17⁰⁰ час 26 °C

случајно (слепача, киша)

(бразина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

Материјале цела терасе и чела надстрешнице као прилога за метљење мермера

Чиниће димензионалнот доја између надстрешнице и терасе крајач

ВОДЕ ДНЕВНИК

Милица Петрић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зоран В

НАДЗОРНИ ОР

ИЗЈЕВНИ КОМОРА СРБИЈЕ

Марина З. Гавриловић

инж. арх.

400 5194 04

Омская поруфина: 4776
Штампа: 2071010. Смар. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
СРПС - СССС

ОБЈЕКАТ
СТАНОВНА ЗГРАДА КМ 22-1010

МЕСТО
КОВИ САД

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ДАТУМ
23.05.2024.

208

РАДНО ВРЕМЕ.

2⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

1

Број радника

Грађ. радн. 4

За-нат. 2

Техн. особ. 1

Ос. тали 5

Укупно 12

Механизација

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Температура

У 2⁰⁰ час 15 С°

У 12⁰⁰ час 18 С°

У 17⁰⁰ час 16 С°

Време

ручно обављају киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

- Материјале чела потпорних зидова

- монтаж мерних плоча на делу терасе крила Ц, због утицаја

- изградња новог пода на месту где је склупљена обична плоча терасе крила Ц,

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Милица Петровић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Др. М. Ј. Петровић

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инженерска комора Србије

Марина З. Авриловић

инж. арх.

ЈМБГ 5194/04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
СТАЈИЧНА ЗГРАДА, ЕМ 77+060
НОР-СНЗ

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
15.07.2024

809

РАДНО ВРЕМЕ

7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ, радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

4

2

1

5

12

7

12

17

Температура

Време

7⁰⁰ час 16⁰⁰ час 19⁰⁰ час 23⁰⁰ час

Сунчано, облачно, киша
Времетраја

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Т-1272

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

GRIC-CCS
Станица зграда, км 77+06
Нер-Саз

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
25.05.2024

810

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^ч до 17^ч укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
3	1	1	2	7

О П И С Р А Д А

- Материјале изградње зидне фасаде

- Чишћење и уређење тротоара

Температура

Време

У 7^ч час 19 °C

У 17^ч час 24 °C

У 17^ч час 27 °C

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ РАДНИК:

T-12

Marina Z. Gavrilovic

Инженерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
Број: 400 5194/04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
Станица за вода, кинотон
Нер-Саз

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН
ДАТУМ

814
26.05.2021.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника				Механизација	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали		
I смена од 7- до 15- укупно 8 часова		2	1	1	1		Температура У 7- час 15 С° У 12- час 24 С° У 15- час 26 С°
II смена од до укупно часова							(сушевно, облачно, киша) (брзина ветра)
III смена од до укупно часова							(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРТА

Служба за техничку помоћ

Служба за техничку помоћ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
Стучина Зграда, км 7+000
Цер Ста

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ДАТУМ

27.05.2024.

812

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

7

2

1

5

12

РАДНИЦИ

ПРЕДЛОЖЕНО

РЕАЛИЗОВАНО

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

МАТЕРИЈАЛЕ И РАДОВИ

ПОПРАВКА МЕХАНИЗМА ИЛИ НА ЧЕЛУ ТРАКЕ ВУЛА Ц И НЗ

ЧЕЛУ РАДНИЦИ ИЛИ РАДНИЦИ

ИЗДА РАДНИЦИ ИЛИ РАДНИЦИ

УПОРЕДНО И РАДНИЦИ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

7=172

Јавиловић

Милић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
Станица заграда, калитоло
Нор-Саз

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

РАДНО ВРЕМЕ

7^h до 17^h укупно 10 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Градн радн

За-нат

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Укупно

Укупно

Време

Температура

У 7^h час 16 C°
У 12^h час 25 C°
У 17^h час 26 C°

ДАН УПРКЕ ДАТУМ 28.05.2024.

ВРЕМЕ (сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: J-M-2

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [Signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [Stamp and Signature]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

Орг-Ссс
Станица зграда, кп ттто
Цр-Ср

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
Срба
ДАТУМ
29.05.2024.
814

РАДНО ВРЕМЕ.

7= до 17= 10
I смена од укупно часова

17= до
II смена од укупно часова

до
III смена од укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

4

2

1

5

12

ТАКЕРАТОР

814 мфТ

Време

Температура

У 7= 15 С°
У 17= 23 С°
У 17= 25 С°

(суочно, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

Монтажа мерних моста на чату изградње дуге фасце

Чучење и кречење бетона уз дугу фасцу и резулти

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: 09/10/08 Смед. Паланка

Инжењерска комора Србије
Марина З. Мариновић
инж. зград. арх.
ИНЖ-5194/04

Инжењерска комора Србије
Марина З. Мариновић
инж. зград. арх.
ИНЖ-5194/04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ОСС
Становна зграда, бр 77+06
Нер. Спр

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН
ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ.

7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

1

2

1

5

12

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА БИРО

Време

7⁰⁰ час 18⁰⁰ С⁰⁰

12⁰⁰ час 25⁰⁰ С⁰⁰

17⁰⁰ час 28⁰⁰ С⁰⁰

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

Монтажа металних постола на месту изградње зидне фасадне

Уклоњење и кречење преграда зидне фасадне у дебелину

Демонтажа скеле на месту радне кула

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

7-10/2

Хенријан

Јули

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
СТАНИЦИ ЗА ПАЗА, км 1+106
Нер Свз

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
ПЕТАК
ДАТУМ
31.05.2024,
8/16

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^ч до 17^ч укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

4

2

1

1

12

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

СИМ СИГНАЛИЗАЦИЈА

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА МЕТИЉНИХ МОЧА НА ЧЕЛУ НАДСЛОЈЕНИЦЕ ЈУНТЕ ФАСАДЕ

- УЧИШТАВАЊЕ И КРЕЧЕЊЕ ПРЕМА ХИ ЈУНТЕ ФАСАДУ У РЕГИОНУ

- ДЕМОЊТАЖА БЕТОНЕ НАДСЛОЈЕНИЦЕ ЈУНТЕ ФАСАДЕ

ВРЕМЕ

Температура

Време

у 7^ч час 18 °C

у 12^ч час 25 °C

у 17^ч час 24 °C

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ј-142

Марина З.
ЈАНЈУРОВИЋ
инж. арх.
ЈНП 5194/04

ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА СРБИЈЕ • УПОЛНОМОВАН
МАРИНА З. ЈАНЈУРОВИЋ
ИНЖ. АРХ.
ЈНП 5194/04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
Станица мина, С47706
НР-СВ

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Б17

РАДНО ВРЕМЕ.

7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Механизација

3

1

1

3

8

ТЕЛЕЖИЦИ

О П И С Р А Д А

- Активна смена на челу терасе брнат ц и надзорешнице
укупне фасце

- Ушцење и уређење подрумшта

Смена

Температура

Време

у час

у час

у час

7⁰⁰ 19⁰⁰ С⁰

12⁰⁰ 29⁰⁰ С⁰

14⁰⁰ 30⁰⁰ С⁰

(сунчано, облачно, киша)

(брана ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАНИЗАЦИОНАЛНИ ИЗВОЂАЧ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

7-14/2

Марица З. Јанковић

Марица З. Јанковић

400 1940 03

400 1940 03

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
СТАНЦИОНАРНА ПУТА, ВП НТОК
ЦЕН САЗ

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
07.06.2024.

81B

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7 до 15 укупно 8 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Грађ. радн. За-нат. Техн. особ. Ос-тали Укупно

2 1 1 1 4

Број радника

Механизација

у час C°
12 = 20 C°
у час C°
12 = 27 C°
у час C°
15 = 29 C°

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(живо подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЧИСЛЕНИ И ЖЕЉЕЛИ ПАРИШТА

ПОДСЈЕЛА КОРМОРА СРБИЈЕ - УКОМУ РАДОВА

Марина З.
Гагриловић
инж.-арх. арх.
480 5194 04

МАШИНСКИ ИНЖЕРИ
ДИМИТИЈЕ ГАГРИЛОВИЋ
ПРОЕКТАЦИЈА

НАДЗОРНИ ОРГАНИЗАЦИЈА

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

F.M.P.

Jut

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ОБЈЕКАТ МЕСТО	ИНВЕСТИТОР ИНЖЕНЈЕРСКА КОМПАНИЈА ЏЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАТУМ 819
РАДНО ВРЕМЕ, I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена Број радника Грађ. радн. За-нат. Техн. особ. Ос-тали Укупно Механизација	Температура Време У 7 ⁰⁰ час 19 °C У 12 ⁰⁰ час 19 °C У 17 ⁰⁰ час 25 °C (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)
О П И С Р А Д А		
- ПОКРИЋЕ СРЕДНЕ У ПУЏИНИ КРИНА А - ИЗГРАДА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНЕ АНЛАГЕ УЗ ПУЏИНИ У ПУЏИНИ КРИНА Б - ИЗГРАДА ПУЏИНИ ПОД У ПРОЈЕКТОМ Б.О.Б. Б.О.Б. Б.О.Б.		
ВОДЕ ДНЕВНИК: ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА НАДЗОРНИ СЕРТИФИКАТ ИЗВОЂАЧ		

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРК-ССС
СТАНИЦА ЗАСТАВА, КОТЛО
НОР-СЗ

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
17.06.2024
ДАТУМ
01.06.2024
820

РАДНО ВРЕМЕ.		Број радника				Механизација	Време
Смена	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова		4	2	1	5	12	18 ⁰⁰ час у 18 ⁰⁰ час (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова							22 ⁰⁰ час у 22 ⁰⁰ час (брзина ветра)
III смена од до укупно часова							22 ⁰⁰ час у 22 ⁰⁰ час (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Т-1242

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Д. Јанковић

НАДЗОРНИ ОРГАН
ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Јанковић
Датум: 01.06.2024

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-САС
СТРУЧНА ЗАЈЕДН., БМ ЖТОБ
НР-СМ

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ТЕЛЕЖНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
СРЕДА
ДАТУМ
05.06.2024.

821

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Укупно			
I смена од 7 ⁰⁰ до 12 ⁰⁰ укупно 10 часова		4	2	1	5	12	7 ⁰⁰ час 17 ⁰⁰ С ⁰ (сунчано, облачно, киша)	
II смена од до укупно часова							12 ⁰⁰ час 25 ⁰⁰ С ⁰ (брзина ветра)	
III смена од до укупно часова							17 ⁰⁰ час 23 ⁰⁰ С ⁰ (и/ли подземних вода)	

О П И С Р А Д А

- Монтирање скеле у подручју крива А

- Израда хидроизолационе димитице између изградњенице и терасе крива Б

- Израда НРЦ пода у просторишта Б.б, Б.б.1 и Б.б.2

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Т-14/2

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

З. Јанковић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инженерска комора Србије
Марија З. Јавриловић
ИМП. ЛИЦ. БР. 4194/16

Одзакла поруубіне: 4778
Штамп: **СЕРТІФІКАТ** Сход. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

ОПИС РАДОВА
СТАНИЧНА ЗГРАДА, СМ 77-ТОЛО
НОР САЗ

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН
ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ

смена од до укупно часова

смена од до укупно часова

смена од до укупно часова

О П И С Р А Д А

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос. тали

Укупно

Температура

Време

У час

У час

У час

(сунчано, облачно, киша)

(бризна ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

Општина

Село

Паранка

4776

[illegible]

[illegible]